

## Wartungsprotokoll für SATEL-Gefahrenmeldezentralen

Kunde: \_\_\_\_\_ Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
Objekt: \_\_\_\_\_ Projekt-Nr.: \_\_\_\_\_  
Typ der Anlage: Zentrale: \_\_\_\_\_ Scharfschaltung: \_\_\_\_\_  
Anlage errichtet nach: ☐ EN 50131 GRADE ☐ VDE \_\_\_\_\_

Gemäß EN-50131 muss eine Sicht- und Funktionsprüfung der GMA erfolgen, in allen Teilen.

### Überprüfung des aktuellen Gefährdungspotentials

Überprüfung	Kommentar
Überprüfung des Konzeptes auf Beeinflussungen durch Änderungen der Raumnutzung	
Wurden bauliche Änderungen vorgenommen, die Einfluss auf das bisherige Sicherheitskonzept haben?	
Aufstiegshilfen, Bewuchs/Sichtschutz	
Gibt es eine Änderung hinsichtlich der Vermögenswerte?	
Gibt es eine Veränderung der Gefährdungsart, wie Einbruch, Überfall, Feuer, Technik, med. Notruf oder Pflege?	
Gibt es eine Veränderung der Einbruchstatistik in der Nachbarschaft?	

### Überprüfung der überwachten Türen / Fenster

Überprüfung	Kommentar
Schließen die Elemente sicher und leichtgängig?	
Haben die Bauelemente eine ausreichende Steifheit und nicht zu viel Spiel?	
Sind Schlüssel abhanden gekommen (auch Proximity-Schlüssel oder Fernbedienungen)?	

**Allgemein**

Überprüfung		Kommentar
Sichtprüfung der gesamten Anlage hinsichtlich Störungen und Beschädigungen von Geräten oder Anlageteilen		
Die gesamte Anlage auf bestimmungsgemäße Funktion überprüft		
Durchsicht und Auslesen des Ereignisspeichers		
Funktionstest der Kommunikationswege wie der Telefonverbindung bzw. des Handynetzes (Signalstärke, Aufladung, etc.) und der IP-Verbindungen		

**Melder**

Überprüfung		Kommentar
Überprüfung der Befestigung		
Bei Funkmeldern Batterie getauscht		
Auslösen aller prüfbaren Melder		
Sabotageauslösung von mindestens einem Melder je Teilbereich		
Überprüfen der Ansprech-Empfindlichkeit der Melder; ggfs. Melder bzw. Bauelement nachstellen		
Alle Übertragungswege mit der Zentrale überprüft (Signalstärke)		
Rauchmelder ist (abriß)sicher an der Decke befestigt		
Rauchmelder sind sauber und frei von Hindernissen		
Rauchmelderauslösung über Brandkenngröße z.B. mittels Testspray		
Melder zeigt keine Anzeichen von Beschädigungen oder Korrosion		

**Zentrale**

Überprüfung		Kommentar
Datum und Uhrzeit überprüft		
Melder-Test durchgeführt		
System-Test durchgeführt		
Intern scharf getestet		
Extern scharf getestet		
Scharfschaltung einzelner Bereiche getestet		
Scharfschalteinrichtungen geprüft		
Akku-Funktion überprüft		
AWUG-Aufschaltungen getestet		
AWAG-Aufschaltungen getestet		
Falls weitere Kommunikationsmöglichkeiten vorhanden sind wie z.B. SMS oder Verhalten bei Ausfall der Primärleitung sind diese ebenfalls zu überprüfen.		
Alarmierungseinrichtungen (Sirene, Blitz..) geprüft		
Schaltbare Ausgänge überprüft, wie z.B. eine Anwesenheitssimulation		
Sind die angelegten Benutzer und deren Rechte noch aktuell?		
Alle Betreiber und Benutzer sind vollständig eingewiesen worden?		
Betriebsbuch überprüft		
Überfall- / Notfalltaster geprüft		

**Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Durchführung der Wartung:**

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Errichter (Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
Name (Druckbuchstaben)

**Nächste Prüfung und Wartung spätestens am:**